

# Zehnder Comfosystems

## Ekspluatavimo pradžios protokolas



### Sutarties duomenys / Klientas

Klientas
Adresas
Telefonas

### Montuojanti įmonė

Įmonė
Adresas
Telefonas

Įrenginys	Artikulo kodas / serijos numeris
-----------	----------------------------------

### Ortakių sistemos tipas

 Zehnder InFloor Zehnder OnFloor Kita

### Garso slopintuvai

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Kondensato nutekėjimo iš prietaiso įrengimas

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Vėdinimo įtaisas įrengiamas patalpoje, kurios temperatūra ne mažesnė kaip 7 °C

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Įrengtas papildomas pultelis ar LAN modulis

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Lauko ortakiai tinkamai izoliuoti

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Įrengtas žemės šilumokaitis įtraukiamo oro pašildymui/vėsinimui

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Tiekiamo oro pašildymas

 Zehnder ComfoFond-L Elektrinis tenas

Pastaba

 Kita Nėra

Įvykdytas

### Kolektoriai prieinami

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Oro tiekimo/ištraukimo angos

Įpūtimas

 Luna S

Ištraukimas

 Luna E

Pastaba

Įvykdytas

 Grotelės Grotelės

### Sumontuoti filtrai

 Įpūtimas ( G4/  F7), ištraukimas G4 Filtrai už ištraukimo plafonų Žemės šilumokaitis G4 Kita

Įvykdytas

### Oro kiekio nustatymas

Įpūtimas m<sup>3</sup>/hIštraukimas m<sup>3</sup>/h

Įvykdytas

### Name yra malkomis kūrenamas židinytis / krosnis

 Taip

Pastaba

 Ne

Įvykdytas

### Oro pralaidumo sprendimas pastate

 Pralaidos po durimis

Pastaba

 Kita

Įvykdytas

### Pradedamo naudoti įrenginio naudojimo instrukcija, suteikti nurodymai

Vieta, data

Įmonė montuotoja

Klientas

Vėdinimo sistemą užsakė „Zehnder“ įgaliotasis priežiūros technikas. Protokole nurodytus trūkumus reikia pašalinti ir nebaigtus darbus užbaigti nedelsiant. Tik tokiu būdu galima bus užtikrinti tinkamą ir nuolatinę sistemos veikimą. Skundo atveju ši ataskaita įrodo teisingą „Zehnder“ vėdinimo sistemos projektavimą ir paleidimą. Išsaugokite šį protokolą.